

**URZĄD MIEJSKI  
W ZŁOCIENCU**  
ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec  
tel. 94 367 20 22, fax. 94 367 16 18

*Druk Nr 189*

Złocieniec, dn. 12.03.2020r.

## SPRAWOZDANIE

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złocieniec.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja WPF za 2019 rok	% wykonania za 2019 rok
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				11 418 012,10	3 890 142,93		
1.b	- wydatki majątkowe				9 832 575,86	3 239 654,97	3 042 561,65	93,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 627 290,32	1 444 004,88		
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 041 854,08	793 516,92	696 674,65	87,79
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - etap I i etap II wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby.	Gmina	2018	2019	709 215,68	709 215,68	693 574,65	97,79
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu" w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansa na rozwój regionu - Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu	Gmina	2019	2020	3 332 638,40	84 301,24	3 100,00	3,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 790 721,78	2 446 138,05		
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 790 721,78	2 446 138,05	2 345 887,00	96

1.3.2.2	Remonty dróg gminnych	Gmina	2010	2019	5 367 809,73	2 187 226,00	2187226,00	100,00
1.3.2.3	Kupno budynku w Rzęśnicy - Kupno budynku niemieszkalnego w Rzęśnicy w celu urządzenia w nim świetlicy wiejskiej	Gmina	2018	2019	143 600,00	93 600,00	93600,00	100,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - Możliwość wykonania prac pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów i zmniejszenia emisji CO2	Gmina	2018	2019	50 000,00	40 000,00	30 867,00	77,17
1.3.2.5	Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie w Złocieniu - Poprawa stanu technicznego kładki i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Gmina	2018	2020	229 312,05	125 312,05	34 194,00	27,29

### Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem.

- wykonano remont pokrycia dachowego, termomodernizację budynku, wymieniono podłogi i posadzki, wyremontowano sanitariaty, zmodernizowano zaplecze kuchenne, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne wod.-kan. , elektryczne, centralnego ogrzewania wraz z piecem. Wykonano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej, wymieniono ogrodzenie, zagospodarowano teren przyobiektowy i wykonano plac zabaw. Pomieszczenia świetlicy i zaplecza kuchennego wyposażono w nowe meble i sprzęt.

### Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu” w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu

- ze względu na niewywiązanie się z terminowej realizacji projektu przez projektanta opóźnieniu uległo uzyskanie pozwolenia na budowę i terminowe rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy poszczególnych elementów przedsięwzięcia. Poniesiono jedynie nakłady na opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Podpisano umowę na częściowe zewnętrzne finansowanie przedsięwzięcia.

### Remonty dróg gminnych - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Głowiackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia ( spłata wierzytelności)

- wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności. Zakończono spłatę w całości.

80 000 000,00  
100 000 000,00  
150 000 000,00  
200 000 000,00  
250 000 000,00  
300 000 000,00  
350 000 000,00  
400 000 000,00  
450 000 000,00  
500 000 000,00  
550 000 000,00  
600 000 000,00  
650 000 000,00  
700 000 000,00  
750 000 000,00  
800 000 000,00  
850 000 000,00  
900 000 000,00  
950 000 000,00  
1 000 000 000,00  
1 050 000 000,00  
1 100 000 000,00  
1 150 000 000,00  
1 200 000 000,00  
1 250 000 000,00  
1 300 000 000,00  
1 350 000 000,00  
1 400 000 000,00  
1 450 000 000,00  
1 500 000 000,00  
1 550 000 000,00  
1 600 000 000,00  
1 650 000 000,00  
1 700 000 000,00  
1 750 000 000,00  
1 800 000 000,00  
1 850 000 000,00  
1 900 000 000,00  
1 950 000 000,00  
2 000 000 000,00  
2 050 000 000,00  
2 100 000 000,00  
2 150 000 000,00  
2 200 000 000,00  
2 250 000 000,00  
2 300 000 000,00  
2 350 000 000,00  
2 400 000 000,00  
2 450 000 000,00  
2 500 000 000,00  
2 550 000 000,00  
2 600 000 000,00  
2 650 000 000,00  
2 700 000 000,00  
2 750 000 000,00  
2 800 000 000,00  
2 850 000 000,00  
2 900 000 000,00  
2 950 000 000,00  
3 000 000 000,00  
3 050 000 000,00  
3 100 000 000,00  
3 150 000 000,00  
3 200 000 000,00  
3 250 000 000,00  
3 300 000 000,00  
3 350 000 000,00  
3 400 000 000,00  
3 450 000 000,00  
3 500 000 000,00  
3 550 000 000,00  
3 600 000 000,00  
3 650 000 000,00  
3 700 000 000,00  
3 750 000 000,00  
3 800 000 000,00  
3 850 000 000,00  
3 900 000 000,00  
3 950 000 000,00  
4 000 000 000,00  
4 050 000 000,00  
4 100 000 000,00  
4 150 000 000,00  
4 200 000 000,00  
4 250 000 000,00  
4 300 000 000,00  
4 350 000 000,00  
4 400 000 000,00  
4 450 000 000,00  
4 500 000 000,00  
4 550 000 000,00  
4 600 000 000,00  
4 650 000 000,00  
4 700 000 000,00  
4 750 000 000,00  
4 800 000 000,00  
4 850 000 000,00  
4 900 000 000,00  
4 950 000 000,00  
5 000 000 000,00  
5 050 000 000,00  
5 100 000 000,00  
5 150 000 000,00  
5 200 000 000,00  
5 250 000 000,00  
5 300 000 000,00  
5 350 000 000,00  
5 400 000 000,00  
5 450 000 000,00  
5 500 000 000,00  
5 550 000 000,00  
5 600 000 000,00  
5 650 000 000,00  
5 700 000 000,00  
5 750 000 000,00  
5 800 000 000,00  
5 850 000 000,00  
5 900 000 000,00  
5 950 000 000,00  
6 000 000 000,00  
6 050 000 000,00  
6 100 000 000,00  
6 150 000 000,00  
6 200 000 000,00  
6 250 000 000,00  
6 300 000 000,00  
6 350 000 000,00  
6 400 000 000,00  
6 450 000 000,00  
6 500 000 000,00  
6 550 000 000,00  
6 600 000 000,00  
6 650 000 000,00  
6 700 000 000,00  
6 750 000 000,00  
6 800 000 000,00  
6 850 000 000,00  
6 900 000 000,00  
6 950 000 000,00  
7 000 000 000,00  
7 050 000 000,00  
7 100 000 000,00  
7 150 000 000,00  
7 200 000 000,00  
7 250 000 000,00  
7 300 000 000,00  
7 350 000 000,00  
7 400 000 000,00  
7 450 000 000,00  
7 500 000 000,00  
7 550 000 000,00  
7 600 000 000,00  
7 650 000 000,00  
7 700 000 000,00  
7 750 000 000,00  
7 800 000 000,00  
7 850 000 000,00  
7 900 000 000,00  
7 950 000 000,00  
8 000 000 000,00  
8 050 000 000,00  
8 100 000 000,00  
8 150 000 000,00  
8 200 000 000,00  
8 250 000 000,00  
8 300 000 000,00  
8 350 000 000,00  
8 400 000 000,00  
8 450 000 000,00  
8 500 000 000,00  
8 550 000 000,00  
8 600 000 000,00  
8 650 000 000,00  
8 700 000 000,00  
8 750 000 000,00  
8 800 000 000,00  
8 850 000 000,00  
8 900 000 000,00  
8 950 000 000,00  
9 000 000 000,00  
9 050 000 000,00  
9 100 000 000,00  
9 150 000 000,00  
9 200 000 000,00  
9 250 000 000,00  
9 300 000 000,00  
9 350 000 000,00  
9 400 000 000,00  
9 450 000 000,00  
9 500 000 000,00  
9 550 000 000,00  
9 600 000 000,00  
9 650 000 000,00  
9 700 000 000,00  
9 750 000 000,00  
9 800 000 000,00  
9 850 000 000,00  
9 900 000 000,00  
9 950 000 000,00  
10 000 000 000,00  
10 050 000 000,00  
10 100 000 000,00  
10 150 000 000,00  
10 200 000 000,00  
10 250 000 000,00  
10 300 000 000,00  
10 350 000 000,00  
10 400 000 000,00  
10 450 000 000,00  
10 500 000 000,00  
10 550 000 000,00  
10 600 000 000,00  
10 650 000 000,00  
10 700 000 000,00  
10 750 000 000,00  
10 800 000 000,00  
10 850 000 000,00  
10 900 000 000,00  
10 950 000 000,00  
11 000 000 000,00  
11 050 000 000,00  
11 100 000 000,00  
11 150 000 000,00  
11 200 000 000,00  
11 250 000 000,00  
11 300 000 000,00  
11 350 000 000,00  
11 400 000 000,00  
11 450 000 000,00  
11 500 000 000,00  
11 550 000 000,00  
11 600 000 000,00  
11 650 000 000,00  
11 700 000 000,00  
11 750 000 000,00  
11 800 000 000,00  
11 850 000 000,00  
11 900 000 000,00  
11 950 000 000,00  
12 000 000 000,00  
12 050 000 000,00  
12 100 000 000,00  
12 150 000 000,00  
12 200 000 000,00  
12 250 000 000,00  
12 300 000 000,00  
12 350 000 000,00  
12 400 000 000,00  
12 450 000 000,00  
12 500 000 000,00  
12 550 000 000,00  
12 600 000 000,00  
12 650 000 000,00  
12 700 000 000,00  
12 750 000 000,00  
12 800 000 000,00  
12 850 000 000,00  
12 900 000 000,00  
12 950 000 000,00  
13 000 000 000,00  
13 050 000 000,00  
13 100 000 000,00  
13 150 000 000,00  
13 200 000 000,00  
13 250 000 000,00  
13 300 000 000,00  
13 350 000 000,00  
13 400 000 000,00  
13 450 000 000,00  
13 500 000 000,00  
13 550 000 000,00  
13 600 000 000,00  
13 650 000 000,00  
13 700 000 000,00  
13 750 000 000,00  
13 800 000 000,00  
13 850 000 000,00  
13 900 000 000,00  
13 950 000 000,00  
14 000 000 000,00  
14 050 000 000,00  
14 100 000 000,00  
14 150 000 000,00  
14 200 000 000,00  
14 250 000 000,00  
14 300 000 000,00  
14 350 000 000,00  
14 400 000 000,00  
14 450 000 000,00  
14 500 000 000,00  
14 550 000 000,00  
14 600 000 000,00  
14 650 000 000,00  
14 700 000 000,00  
14 750 000 000,00  
14 800 000 000,00  
14 850 000 000,00  
14 900 000 000,00  
14 950 000 000,00  
15 000 000 000,00  
15 050 000 000,00  
15 100 000 000,00  
15 150 000 000,00  
15 200 000 000,00  
15 250 000 000,00  
15 300 000 000,00  
15 350 000 000,00  
15 400 000 000,00  
15 450 000 000,00  
15 500 000 000,00  
15 550 000 000,00  
15 600 000 000,00  
15 650 000 000,00  
15 700 000 000,00  
15 750 000 000,00  
15 800 000 000,00  
15 850 000 000,00  
15 900 000 000,00  
15 950 000 000,00  
16 000 000 000,00  
16 050 000 000,00  
16 100 000 000,00  
16 150 000 000,00  
16 200 000 000,00  
16 250 000 000,00  
16 300 000 000,00  
16 350 000 000,00  
16 400 000 000,00  
16 450 000 000,00  
16 500 000 000,00  
16 550 000 000,00  
16 600 000 000,00  
16 650 000 000,00  
16 700 000 000,00  
16 750 000 000,00  
16 800 000 000,00  
16 850 000 000,00  
16 900 000 000,00  
16 950 000 000,00  
17 000 000 000,00  
17 050 000 000,00  
17 100 000 000,00  
17 150 000 000,00  
17 200 000 000,00  
17 250 000 000,00  
17 300 000 000,00  
17 350 000 000,00  
17 400 000 000,00  
17 450 000 000,00  
17 500 000 000,00  
17 550 000 000,00  
17 600 000 000,00  
17 650 000 000,00  
17 700 000 000,00  
17 750 000 000,00  
17 800 000 000,00  
17 850 000 000,00  
17 900 000 000,00  
17 950 000 000,00  
18 000 000 000,00  
18 050 000 000,00  
18 100 000 000,00  
18 150 000 000,00  
18 200 000 000,00  
18 250 000 000,00  
18 300 000 000,00  
18 350 000 000,00  
18 400 000 000,00  
18 450 000 000,00  
18 500 000 000,00  
18 550 000 000,00  
18 600 000 000,00  
18 650 000 000,00  
18 700 000 000,00  
18 750 000 000,00  
18 800 000 000,00  
18 850 000 000,00  
18 900 000 000,00  
18 950 000 000,00  
19 000 000 000,00  
19 050 000 000,00  
19 100 000 000,00  
19 150 000 000,00  
19 200 000 000,00  
19 250 000 000,00  
19 300 000 000,00  
19 350 000 000,00  
19 400 000 000,00  
19 450 000 000,00  
19 500 000 000,00  
19 550 000 000,00  
19 600 000 000,00  
19 650 000 000,00  
19 700 000 000,00  
19 750 000 000,00  
19 800 000 000,00  
19 850 000 000,00  
19 900 000 000,00  
19 950 000 000,00  
20 000 000 000,00  
20 050 000 000,00  
20 100 000 000,00  
20 150 000 000,00  
20 200 000 000,00  
20 250 000 000,00  
20 300 000 000,00  
20 350 000 000,00  
20 400 000 000,00  
20 450 000 000,00  
20 500 000 000,00  
20 550 000 000,00  
20 600 000 000,00  
20 650 000 000,00  
20 700 000 000,00  
20 750 000 000,00  
20 800 000 000,00  
20 850 000 000,00  
20 900 000 000,00  
20 950 000 000,00  
21 000 000 000,00  
21 050 000 000,00  
21 100 000 000,00  
21 150 000 000,00  
21 200 000 000,00  
21 250 000 000,00  
21 300 000 000,00  
21 350 000 000,00  
21 400 000 000,00  
21 450 000 000,00  
21 500 000 000,00  
21 550 000 000,00  
21 600 000 000,00  
21 650 000 000,00  
21 700 000 000,00  
21 750 000 000,00  
21 800 000 000,00  
21 850 000 000,00  
21 900 000 000,00  
21 950 000 000,00  
22 000 000 000,00  
22 050 000 000,00  
22 100 000 000,00  
22 150 000 000,00  
22 200 000 000,00  
22 250 000 000,00  
22 300 000 000,00  
22 350 000 000,00  
22 400 000 000,00  
22 450 000 000,00  
22 500 000 000,00  
22 550 000 000,00  
22 600 000 000,00  
22 650 000 000,00  
22 700 000 000,00  
22 750 000 000,00  
22 800 000 000,00  
22 850 000 000,00  
22 900 000 000,00  
22 950 000 000,00  
23 000 000 000,00  
23 050 000 000,00  
23 100 000 000,00  
23 150 000 000,00  
23 200 000 000,00  
23 250 000 000,00  
23 300 000 000,00  
23 350 000 000,00  
23 400 000 000,00  
23 450 000 000,00  
23 500 000 000,00  
23 550 000 000,00  
23 600 000 000,00  
23 650 000 000,00  
23 700 000 000,00  
23 750 000 000,00  
23 800 000 000,00  
23 850 000 000,00  
23 900 000 000,00  
23 950 000 000,00  
24 000 000 000,00  
24 050 000 000,00  
24 100 000 000,00  
24 150 000 000,00  
24 200 000 000,00  
24 250 000 000,00  
24 300 000 000,00  
24 350 000 000,00  
24 400 000 000,00  
24 450 000 000,00  
24 500 000 000,00  
24 550 000 000,00  
24 600 000 000,00  
24 650 000 000,00  
24 700 000 000,00  
24 750 000 000,00  
24 800 000 000,00  
24 850 000 000,00  
24 900 000 000,00  
24 950 000 000,00  
25 000 000 000,00  
25 050 000 000,00  
25 100 000 000,00  
25 150 000 000,00  
25 200 000 000,00  
25 250 000 000,00  
25 300 000 000,00  
25 350 000 000,00  
25 400 000 000,00  
25 450 000 000,00  
25 500 000 000,00  
25 550 000 000,00  
25 600 000 000,00  
25 650 000 000,00  
25 700 000 000,00  
25 750 000 000,00  
25 800 000 000,00  
25 850 000 000,00  
25 900 000 000,00  
25 950 000 000,00  
26 000 000 000,00  
26 050 000 000,00  
26 100 000 000,00  
26 150 000 000,00  
26 200 000 000,00  
26 250 000 000,00  
26 300 000 000,00  
26 350 000 000,00  
26 400 000 000,00  
26 450 000 000,00  
26 500 000 000,00  
26 550 000 000,00  
26 600 000 000,00  
26 650 000 000,00  
26 700 000 000,00  
26 750 000 000,00  
26 800 000 000,00  
26 850 000 000,00  
26 900 000 000,00  
26 950 000 000,00  
27 000 000 000,00  
27 050 000 000,00  
27 100 000 000,00  
27 150 000 000,00  
27 200 000 000,00  
27 250 000 000,00  
27 300 000 000,00  
27 350 000 000,00  
27 400 000 000,00  
27 450 000 000,00  
27 500 000 000,00  
27 550 000 000,00  
27 600 000 000,00  
27 650 000 000,00  
27 700 000 000,00  
27 750 000 000,00  
27 800 000 000,00  
27 850 000 000,00  
27 900 000 000,00  
27 950 000 000,00  
28 000 000 000,00  
28 050 000 000,00  
28 100 000 000,00  
28 150 000 000,00  
28 200 000 000,00  
28 250 000 000,00  
28 300 000 000,00  
28 350 000 000,00  
28 400 000 000,00  
28 450 000 000,00  
28 500 000 000,00  
28 550 000 000,00  
28 600 000 000,00  
28 650 000 000,00  
28 700 000 000,00  
28 750 000 000,00  
28 800 000 000,00  
28 850 000 000,00  
28 900 000 000,00  
28 950 000 000,00  
29 000 000 000,00  
29 050 000 000,00  
29 100 000 000,00  
29 150 000 000,00  
29 200 000 000,00  
29 250 000 000,00  
29 300 000 000,00  
29 350 000 000,00  
29 400 000 000,00  
29 450 000 000,00  
29 500 000 000,00  
29 550 000 000,00  
29 600 000 000,00  
29 650 000 000,00  
29 700 000 00

**Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – opracowanie dokumentacji**

- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w całości na 3 świetlicach, częściowo na 2 świetlicach, odstąpiono od zapłaty za dokumentację na 1 ze świetlic ( w Stawnie). Uzyskano pozwolenie na budowę w świetlicach : Lubieszewo, Stare Worowo i Kosobudy. Wstrzymano uzyskanie pozwolenia na budowę w Świetlicy Cieszyń i Warnięg ze względu na przekształcenie gruntów i zmiany sposobu użytkowania budynków, w których znajdują się świetlice. Wstrzymano realizację uzgodnień niezbędnych do zakończenia projektowania na świetlicy w Stawnie ze względu na konieczność wyjaśnienia sytuacji prawnej nieruchomości sąsiedniej ( wymagana zgoda do pozwolenia na budowę).

**Wykonanie kładki na rzece Drawie**

- w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej kładki dla pieszych na rzece drawa w Złocieniu i zawarto umowę. Termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30.04.2020r.. Wydatkowanie środków finansowych w ramach wydatków niewygasających.

Wykonał.

Tadeusz Sochacki

Kierownik Referatu Rozwoju

**BUKMIŚĆ**  
*Krzysztof Zacharzewski*



## Wykonanie kładki na rzece Drawie

- w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej kładki dla pieszych na rzece drawa w Złocięncu i zawarto umowę. Termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30.04.2020r.. Wydatkowanie środków finansowych w ramach wydatków niewygasających.

*Wykonawca:  
Iadcu  
Sochna.*